

Kostenschätzung und Zeitschiene Kita-Interimsprojekt zur Absicherung der Kinderbetreuung

Kosten (brutto):

I.	Erd- und Betonbauarbeiten, vorbereitende Arbeiten, Außenanlagen, Containeranlagen, Planung	1.146.372,73 Euro
II.	Winterbauzulage	114.637,27 Euro
III.	Elektroanschlüsse (Ausführung Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeschilderung, Telefonanschluss)	107.100,00 Euro
IV	Innenausstattung	105.000,00 Euro
V	Küchengeräte und Installation	10.000,00 Euro
VI	Außenspielgeräte und Sonnenschutz	38.000,00 Euro
VII	Innenspielgeräte und Spielzeuge	10.000,00 Euro
Gesamtkosten		1.531.110,00 Euro

Kostenschätzung und Zeitschiene Kita-Interimsprojekt zur Absicherung der Kinderbetreuung

Zeitschiene

14.08.2018 Vorstellung des Verfahrensstandes und Information über Kostenschätzung im Sozialausschuss des Stadtrates

27.08.2018 Baubeschlussempfehlung im Technischen Ausschuss für Stadtrat

03.09.2018 Vergabeempfehlung für Container für Stadtrat im Technischen Ausschuss unter Vorbehalt Genehmigung Nachtragshaushalt und Baubeschluss

06.09.2018 Beschluss Nachtragshaushalt 2018

06.09.2018 Baubeschluss unter Vorbehalt der Genehmigung Nachtragshaushalt

27.09.2018 Vergabe Container (u.a. Leistungen) vorbehaltlich Genehmigung Nachtragshaushalt

13.10.2018 Veröffentlichung der Nachtragshaushaltsatzung im Amtsblatt
15.10.2018 Auftragserteilung