

Kita "Am Kiesberg" - Kostenschätzung (alle Preise inkl. MWSt.)

	16.08.2018	davon 2018	davon 2019 = VE	HHSt.
Schätzung AiB Bachmann:	1.363.795,00	368.233,00	995.562,00	46470.94010
01/01 - Erd- und Betonbauarbeiten	189.963,00	189.963,00		
01/02 - Außenanlagen	77.607,00		77.607,00	
02/01 - Baustelleneinrichtung	<i>inkl.</i>			
02/02 - Vorbereitende Arbeiten	<i>inkl.</i>			
02/03 - Containeranlage	816.785,00		816.785,00	
03 - Planung	102.340,00	51.170,00	51.170,00	
Winterbauzulage	<i>inkl.</i>			
Elektroanschluss	107.100,00	107.100,00		
Gebühren	20.000,00	20.000,00		
"Puffer"	50.000,00		50.000,00	

Innenausstattung	105.000,00		105.000,00	46470.93500
Küchengeräte und Installation	10.000,00		10.000,00	46470.93500
Außenspielgeräte, Sonnenschutz	38.000,00		38.000,00	46470.95010
Innenspielgeräte, Spielzeug	10.000,00		10.000,00	46470.93500
Gesamtsumme	1.526.795,00	368.233,00	1.158.562,00	