

B e s c h l u s s v o r l a g e

Betreff: Abwasserleitung Am Wehrrasen, OT Großstöbnitz“
Anpassung der Ing.- Kosten

Einreicher: Bauamt

Beratungsfolge	Ausschuss	am	Abstimmung	
	3. Technischer Ausschuss	18.03.2019	Ja-Stimmen	9
			Nein-Stimmen	0
			Stimmenthaltung	0
Beratungsstatus	öffentlich beschließend / B 0330/2019			

Beratungsfolge	Ausschuss	am	Abstimmung	
	16. Technischer Ausschuss	03.08.2020	Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich beschließend			

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung die Anpassung der Ing.- Kosten für das Bauvorhaben „Abwasserleitung Am Wehrrasen , OT Großstöbnitz“

an das Ingenieurbüro

AIB Bachmann
Alexander- Puschkin- Straße 17
04626 Schmölln

mit einer Angebotssumme von

220.935,90 € (incl. 19 % Mwst.)

zu vergeben.

Sachdarstellung:

Gemäß der Ortsentwässerungskonzeption soll im Wehrrasen ein Trennsystem aufgebaut werden. Mittels Freigefälleleitungen werden dann die Abwässer der Kläranlage Großstöbnitz zugeführt. Im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Wasserrahmenrichtlinie sind die privaten, desolaten Kleinkläranlagen abzulösen und der öffentliche Anschluss an die Kläranlage herzustellen.

Das Regenwasser ist in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde der Sprötze zuzuführen. Damit entfällt die Vorbehandlung des Regenwassers.

Mit Vorlage der Baukostengrobschätzung vom 02.03.2019 waren 743.750,00 Euro brutto Baukosten und 110.292,97 Euro brutto Ing.- Kosten bekannt. Mit der fortschreitenden Genehmigungsplanung mit Kostenberechnung vom 24.04.2020 erhöhen sich die Baukosten um 1.036.968,00 Euro (incl. 19%Mwst.) auf 1.780.718,33 Euro brutto. Die Baukostenerhöhung resultiert aus: Mengenmehrungen in den Hauptpositionen, Umverlegungen der Medienleitungen (Trinkwasser, Gas, Strom, Telekom), Aufbau von Interimsleitungen für Gas und Trinkwasser sowie der Mitführungen von Steuerkabel. Außerdem kommt es auf Grund des nachgewiesenen Grundwasserstandes zu zusätzlichen Wasserhaltungen und Verbauarbeiten bei einer Verlegetiefe von ca. 4m.

Mit der Erhöhung der Baukosten ist zwangsläufig eine Erhöhung der Ing.- Kosten von 110.292,97 Euro (3. Techn. Ausschuss vom 18.03.2019) um 110.642,93 Euro auf 220.935,90 Euro incl. 19% Mwst. verbunden.

Um für den anstehenden und umfangreichen Kanalbau die planerischen Leistungen zu erfüllen, ist die Kostenanpassung zum Ing.- Vertrag mit dem Ing.- Büro AIB Bachmann, Alexander- Puschkin- Straße 17, 04626 Schmölln unerlässlich.

Finanzierung 2020 bis 2022:

HH.-St.: 70100.95019 „AWL Wehrrasen- RWL“
Leistungsphase 1-5 im Jahr 2020
Leistungsphase 6-9 in den Jahren 2021-2022

HH.-St.: 70100.95021 „AWL Wehrrasen- SWL“
Leistungsphase 1-5 im Jahr 2020
Leistungsphase 6-9 in den Jahren 2021-2022

Die Finanzierung ist im Ing.- Vertrag mit dem Ing.- Büro festzuschreiben.

Sven Schrade
Bürgermeister

Reiner Erler
Amtsleiter Bauamt

Anlagen:
- Übersicht und Begründung der Kostenanpassung