

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|----|------------|------------|----------|------------------|--------|----|------------|-----------|
| 13.03.40 | Einstiegshilfe | 4,000 | St | 792,00 | 3168,00 | 13.03.40 | Einstiegshilfe | 4,000 | St | 792,00 | 3168,00 |
| 13.03 | Ausrüstungen DBW | | | | 36400,00 | 13.03 | Ausrüstungen DBW | | | | 36400,00 |
| 13 | DBW | | | | 89895,60 | 13 | DBW | | | | 89895,60 |
| 14 | RKB | | | | 182118,00 | 14 | RKB | 15,430 | m³ | 160,00 | 2468,80 |
| 15 | Pumpwerke | | | | 42920,00 | 15 | Pumpwerke | | | | 182118,00 |
| 15 | sonstige | | | | 5172,00 | 15 | sonstige | | | | 40348,00 |
| 1.01. | | | | ohne Kanal | 1727634,92 | | | | | ohne Kanal | 667062,59 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|-------|---------|----------|--|--|--|--|--|-------|
| Zusatz: | Mitteldamm bauen | 500 | m³ | 15,00 | 7500,00 | | | | | | netto |
| | NT Drosselbauwerke | | | | 22764,60 | | | | | | |
| | Zuleitungen DBW + Bögen | 1 | psch. | 3000,00 | 3000,00 | | | | | | |
| | Druckfester Deckel DBW 4 | 3 | St | 6000,00 | 18000,00 | | | | | | |
| | Drosseln neu einstellen | 1 | St | 6646,80 | 6646,80 | | | | | | |
| | NT RRB1 ausgeführt | | | | 33111,20 | | | | | | |
| | Zusatz zu NT für Entsorgung Aushub | | | | 6842,00 | | | | | | |
| | Bodenaustausch neben RRB1 | 220 | m³ | 31,10 | 25000,00 | | | | | | |
| | NT 9 Baugrundprüfung | | | | 1507,90 | | | | | | |
| | Zusatzvermessung | | | | 4500,00 | | | | | | |
| | Stillstand | 7 | d | 3073,04 | 21511,28 | | | | | | |
| | Bentonitmatte schützen | 150 | m | 121,49 | 18223,50 | | | | | | |
| | Wagnis | | | | 30000,00 | | | | | | |
| | zusätzliche Maßnahmen für Befestigung / Rückbau Baustraßen / Entwässerung / Bodenaustausch aufgrund Schichtenwasser bzw. schlechterer Witterung | | | | | | | | | | |
| | Umplanung AN / Kalkulation | | | | 2000,00 | | | | | | |
| | Reserve | | | | | | | | | | |
| | Klein- und Eventualpositionen | | | | 5000,00 | | | | | | |

rechnerisch geprüft und festgestellt auf € 248500,00 (netto)

Zirpel & Pautzsch Ing.PartG Kreuzstr. 3 04460 Altenburg

[Signature]

rechnerisch geprüft und festgestellt auf € 248.584,37 €

Nachtrag 002 Pauschalangebot netto

Summe 872669,87 netto

| | | |
|--------------------|--------|-----------|
| Nachtrag 001 netto | mit SE | 111470,75 |
|--------------------|--------|-----------|

rechnerisch geprüft und festgestellt auf € 111470,75 (netto)

Zirpel & Pautzsch Ing.PartG Kreuzstr. 3 04460 Altenburg

[Signature] 25.10.2023

[Signature]